

II/373 Benešov, Pavlov průtah
 Celoplošná oprava obrusné vrstvy
Harmonogram prací

rok		2024																		
měsíc		9																		
den		po	út	st	čt	pá	so	ne	po	út	st	čt	pá	so	ne	po	út	st	čt	pá
		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	DIO - II/373 Benešov, Pavlov průtah, délka opravovaného úseku 1295m	pracovní místo pro frézování a přípravné práce v celé délce opravovaného úseku, snížená rychlost v km 0,000 - 1,295 NÁKLADNÍ DOPRAVA VEDENA PO OBJÍZDNÉ TRASE						úzávěra mimo BUS v horní části obce "Pavlov" v km 0,000 - 0,840						úzávěra mimo BUS v dolní části obce v km 0,840 - 1,295		pracovní místo pro dokončovací práce v celé délce opravovaného úseku, snížená rychlost				
		pracovní klid v dolní části obce v km 0,840 - 1,295 z důvodu konání poutě						plná uzávěra i pro BUS												
	postavení DZ - DIO	7:00																		
	vytyčení staveniště	7:30																		
	frézování - celoplošně	8:00																		
	frézování - lokální, kolem přídlažby, kanálů a UV																			
	očištění vozovky zametením																			
	dobourání po fréze, dodatečné zametení								pouze v km 0,000 - 0,840											
	spojovací postřik pod obrusnou vrstvu ACO 11+																			
	pokládka AHV - ACO 11+																			
	výšková úprava kanal. poklopů cca 10ks								pouze v km 0,000 - 0,840											
	prořezání a zalití asfaltovou záhlvkou																			
	technologická přestávka (rezerva - počasí)																			
	zrušení DZ - DIO																			

Poznámky:

Z důvodu konání poutě v obci Benešov budou práce v dolní části (km 0,840 - 1,295) o víkendy 14. a 15.9.2024 přerušeny. Drobné práce budou probíhat pouze v horní části obce (km 0,000 - 0,840).